




รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี



จัดทำโดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โทร 038-357-506-7



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ เกตุวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกัน ด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๒๑,๘๑๒,๙๐๐	๒๐,๕๖๕,๔๐๐	๔๒,๓๗๘,๓๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๓,๓๓๖,๐๐๐	๓,๐๓๑,๔๐๐	๖,๓๖๗,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๔ โครงการ		๒๕,๗๐๖,๙๐๐	๒๔,๑๐๔,๘๐๐	๔๑,๕๒๘,๓๐๐						

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมรายได้ นักเรียน / นักศึกษา	๙๐,๐๐๐	๖๖,๙๐๐	๒๓,๑๐๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ษ. ๖๖	สำนักปลัด อปต.	
รวม ๑ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๖๖,๙๐๐	๒๓,๑๐๐						

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๔๘๘	๔,๕๑๒	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ษ. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	๖๐,๐๐๐	๕๑,๐๙๖	๘,๙๐๔	✓			๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเอสอาร์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาพุ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกร หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทางตรง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไร่นาแดง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหินเพิง หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล									
๑๓	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
๑๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนแก้ไขปัญหา และตรวจสุขภาพลิงแสม ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑๔ โครงการ		๖๖๐,๐๐๐	๔๕๖,๕๘๔	๒๐๓,๔๑๖						

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความอบอุ่น ในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๗,๓๒๐	๒,๖๘๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ อบต.บางพระ	๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๒๐	๒๖,๓๘๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนทางสังคม	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๘๗๐,๐๐๐	๔๐,๙๔๐	๘๒๙,๐๖๐						

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	๖๔๐,๐๐๐	๐	๖๔๐,๐๐๐			✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๖๔๐,๐๐๐	๐	๖๔๐,๐๐๐						

๑.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	๕๐,๕๐๐	๓๕,๘๐๐	๑๔,๗๐๐	✓			๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๕๐๐	๓๕,๘๐๐	๑๔,๗๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทั้งหมด ๒๔ โครงการ		๒๘,๐๑๗,๔๐๐	๒๔,๖๙๕,๐๒๔	๓,๓๒๒,๓๗๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรวมใจรักสถาบันสำคัญของชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐						

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก อบต. บางพระ	๒๕๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๘	๒๒๐,๔๕๒	✓			๑๔ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๙๒,๙๐๐	๑,๑๒๔,๖๙๘	๑๖๘,๒๐๒	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ	๗๐,๐๐๐	๑๕,๖๘๒	๕๔,๓๑๘	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๒,๘๑๕,๑๕๒	๒,๗๒๗,๒๔๒.๒๔	๘๗,๙๐๘.๗๖	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๕	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๑๔๕	๗๗,๘๕๕	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๑๑,๕๘๔	๓๘,๔๑๖	✓			๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางพระ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๒๗๐	๑๖,๗๓๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการชักซ้อมความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๓๕,๐๐๐	๒๑,๗๗๒	๑๓,๒๒๘	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๐	โครงการชักซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีเด็กจมน้ำ ในเด็กปฐมวัย	๑๑,๐๖๙	๑๑,๐๑๕	๕๔	✓			๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบใหม่ (New Normal)	๓๑,๗๑๕	๒๗,๕๖๙	๔,๑๔๖	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๕๓,๗๘๕	๓๒,๕๑๒	๒๑,๒๗๓	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๓	โครงการหนุนน้อยสุขภาพดีและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กปลอดโรค	๔๒,๑๙๔	๓๘,๗๙๑	๓,๔๐๓	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องโรคติดต่อตามฤดูกาลในเด็กปฐมวัยและ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๔,๒๙๐	๑๐,๖๑๙	๓,๖๗๑	✓			๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๕	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	๕๐,๐๐๐	๑๓,๒๗๐	๓๖,๗๓๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
๑๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม	๒,๖๔๘,๘๐๐	๒,๔๘๓,๔๕๔	๑๖๕,๓๔๖	✓			๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยกรู	๖๕๗,๕๐๐	๖๐๙,๑๒๖	๔๘,๓๗๔	✓			๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทางตรง	๖๙๔,๓๐๐	๖๗๘,๕๕๔	๑๕,๗๔๖	✓			๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดตโปทาราม	๑,๖๕๘,๐๐๐	๑,๖๐๑,๖๘๖	๕๖,๓๑๔	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเขาฉลาก	๖๙๔,๓๐๐	๖๘๒,๗๙๘	๑๑,๕๐๒	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๒๐ โครงการ		๑๑,๒๖๙,๐๐๕	๑๐,๑๗๕,๓๓๕	๑,๐๙๓,๖๗๐						

๒.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๑๔	๑๙,๙๘๖	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๖๑๘	๘,๓๘๒	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๓๔๘	๑๔,๖๕๒	✓			๑๓ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่พญายม	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	✓			๑๘ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๖๔๗	๖๑,๓๕๓	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการ “ปัญหาที่ยากแก้ความดีที่ยากทำ”	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โครงการกีฬาหนูน้อยวิถีไทย สายใยครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๘๑	๙,๘๑๙	✓			๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			๐						
๑๑	โครงการนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๓ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
๑๒	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ กองข้าบบ่อบุญ สภาวัฒนธรรมตำบลบางพระ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๕-๑๖ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑๒ โครงการ		๙๗๕,๐๐๐	๖๑๕,๘๐๘	๓๕๙,๑๙๒						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทั้งหมด ๓๓ โครงการ		๑๒,๓๙๔,๐๐๕	๑๐,๗๙๒,๑๔๓	๑,๖๐๑,๘๖๒						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประหยัดการใช้พลังงาน	๑๕,๐๐๐	๑๑,๑๑๕	๓,๘๘๕	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๑๑,๑๑๕	๒๖,๑๑๕						

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ	๒๕,๐๐๐	๒๒,๘๗๕	๒,๑๒๕	✓			๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าให้ขยะในชุมชน	๔๕,๐๐๐	๒๔,๒๑๒	๒๐,๗๘๘	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๘๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์รองรับถังขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๔ โครงการ		๑๔,๕๗๐,๐๐๐	๑๔,๓๕๗,๐๘๗	๑๗๒,๙๑๓						

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต. บางพระ รักษาน้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ	๒๗,๐๐๐	๒๐,๑๐๐	๖,๙๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการรักษ้ำป่า ลดโลกร้อน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๓ โครงการ		๑๒๗,๐๐๐	๘๘,๑๐๐	๓๘,๙๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้งหมด ๘ โครงการ		๑๔,๗๑๒,๐๐๐	๑๔,๔๙๖,๓๐๒	๒๓๗,๙๒๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๖,๓๗๘.๕๓	๓๓,๖๒๑.๔๗	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๓๓	๑,๗๖๗.๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๒๙	๑๒,๐๗๑.๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๕๔๐.๕๓	๔๗,๔๕๙.๔๗						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทั้งหมด ๓ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๕๔๐.๕๓	๔๕๒,๕๔๑						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๖๓๐	๑๗๙,๓๗๐	✓			๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๐	๓๘๐	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๕	โครงการอบรมการป้องกันและระงับระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
๗	โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
๘	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุ ทางการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๘ โครงการ		๕๖๖,๐๐๐	๒๑๐,๒๕๐	๓๕๕,๗๕๐						

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด	๑๐๒,๔๐๐	๖๘,๐๒๐	๓๔,๓๘๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๒,๔๐๐	๖๘,๐๒๐	๓๔,๓๘๐						

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทั้งหมด ๑๐ โครงการ		๗๑๘,๔๐๐	๓๒๘,๒๗๐	๓๙๐,๑๓๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ									
๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๑,๓๕๑,๓๐๐	๐	๑,๓๕๑,๓๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข ๗ - บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๕	๖๙๑,๕๘๑	๖๙๑,๕๘๑.๐๕	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๘	๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ		๖,๒๔๒,๘๘๑	๖๙๑๕๘๑.๐๕	๕,๕๕๑,๓๐๐						

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาฮอง หมู่ที่ ๗	๕๔๔,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๘ (เจ๊นา) หมู่ที่ ๑๑	๑,๔๖๐,๐๐๐	๐	๑,๔๖๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย ๒ (ซอยบุญชู) หมู่ที่ ๗	๖,๐๔๙,๐๐๐	๐	๖,๐๔๙,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๔ (ตาเสี้ยว) หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๘๔,๐๐๐	๐	๑,๓๘๔,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๘ หมู่ที่ ๑๑	๖๖๗,๐๐๐	๖๖๗,๐๐๐	๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๕ (สวนกล้วยไม้) หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕	๖๕๑,๐๐๐	๐	๖๕๑,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๕ แยก ๒ (สวนสุขแก้ว) หมู่ที่ ๕	๑,๒๕๖,๐๐๐	๐	๑,๒๕๖,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๗ เชื่อมบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๑ (ซอย ปู่ตัด) หมู่ที่ ๔	๙๘๘,๐๐๐	๐	๙๘๘,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์ทางตรงญาณสัมปันโน หมู่ที่ ๑๒	๑,๑๓๔,๐๐๐	๐	๑,๑๓๔,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโป่งดินดำ ซอย ๖/๒ (เขาระเบิด) หมู่ที่ ๑๒	๓,๐๖๒,๐๐๐	๐	๓,๐๖๒,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๗/๑ (รุ่งรัตน์ไร่ไชเคิล) หมู่ที่ ๑๑	๒,๑๖๓,๐๐๐	๐	๒,๑๖๓,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๒ (กันยง) หมู่ที่ ๕	๑,๕๒๖,๐๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ (สายสุตาภาวนาราม) หมู่ที่ ๕	๑,๓๙๔,๐๐๐	๑,๓๙๔,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑/๑ (หลังโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม) หมู่ที่ ๕	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๙ (ซอยคำหอมต่อจาก ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๔	๗๓๙,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย - ชื่อถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๔๕๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางและสถานที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๗๒๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหินเพิง ซอย ๔ (สิริกรอพาร์ทเมนต์) หมู่ที่ ๑๐	๑,๐๔๙,๐๐๐	๑,๐๔๙,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยกรู หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุที่ อบต. ขอไข่	๖,๓๗๐,๐๐๐	๐	๖,๓๗๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
รวม ๒๑ โครงการ		๓๒,๖๒๐,๐๐๐	๗,๓๓๑,๐๐๐	๒๕,๒๘๙,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ ทั้งหมด ๒๔ โครงการ		๓๘,๘๖๒,๘๘๑	๘,๐๒๒,๕๘๑	๓๐,๘๔๐,๓๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อบต.	๗๔๐,๐๐๐	๐	๗๔๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน ของ อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๘๙๐	๑๑๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการกฎหมายใกล้ตัว	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๔๕	๖,๓๕๕	✓			๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการ อบต.บางพระ พบปะผู้ประกอบการร้านค้า	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๔ โครงการ		๑,๑๒๐,๐๐๐	๓๖๓,๕๓๕	๗๕๖,๔๖๕						

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทั้งหมด ๕ โครงการ		๑,๒๕๐,๐๐๐	๓๖๓,๕๓๕	๘๘๖,๔๖๕						
รวมยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ๑๐๗ โครงการ		๙๖,๒๕๔,๖๘๖	๕๘,๙๕๐,๓๙๖	๓๗,๘๓๑,๖๐๑						

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี/เพิ่มเติม (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสวียหัวใจเปี่ยมสุขของค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๖๒,๑๐๒	๑๘๗,๘๙๘	✓			๙-๑๑ มี.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๖๒,๑๐๒	๑๘๗,๘๙๘						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทั้งหมด ๑ โครงการ		๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๖๒,๑๐๒	๑๘๗,๘๙๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๒.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองข่า	๙๗๒,๐๐๐	๙๗๒,๐๐๐	๐		✓		๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑ โครงการ		๙๗๒,๐๐๐	๙๗๒,๐๐๐	๐						

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานพิธี ในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญของชาติ และวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑ โครงการ		๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทั้งหมด ๒ โครงการ		๑,๐๓๗,๐๐๐	๑,๐๓๗,๐๐๐	๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตำบลบางพระร่วมใจ ลดปริมาณการ ใช้ และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๑,๖๕๐	๒๘,๓๕๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๑,๖๕๐	๒๘,๓๕๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้งหมด ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๑,๖๕๐	๒๘,๓๕๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ									
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนคลองยายจั่ว หมู่ที่ ๒	๒๗๐,๐๐๐	๒๓๗,๖๙๙.๖๗	๓๒,๓๐๐.๓๓	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายวงเวียนต้ายาย- บ้านทางตรง หมู่ที่ ๑๒	๔๗๐,๐๐๐	๓๔๒,๑๗๑.๘๗	๑๒๗,๘๒๘.๑๓	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายบ้านหินเพิง ซอย ๑๕/๒ หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๔๗.๒๑	๓๘,๙๕๒.๗๙	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนบ้านเอสอาร์ ซอย ๙ - ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๐,๙๖๔.๑๓	๙,๐๓๕.๘๗	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔	๘๕๒,๐๐๐	๘๕๒,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสายเทิดพระเกียรติ แยก ๑ (ซอยบ้านหมอดาว) หมู่ที่ ๗	๑๓๓,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสายหมู่บ้านเขาเขียว หมู่ที่ ๗	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านหินเพิง ซอย ๑๕/๒ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
รวม ๘ โครงการ		๓,๔๑๘,๐๐๐	๓,๑๖๒,๘๘๓	๒๕๕,๑๑๗						

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งดินดำ ซอย ๕/๑ (ซอยสุขใจ) หมู่ที่ ๑๒	๑,๒๔๑,๐๐๐	๑,๒๔๑,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๑๓ (บ้านพักกฤษดา) หมู่ที่ ๑๑	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณชายหาดกับตันยุทธ หมู่ที่ ๒	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำคสล. สายหมู่บ้านแกรนด์ฮิลล์ หมู่ที่ ๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม ๕ โครงการ		๒๕,๘๙๑,๐๐๐	๒๕,๘๙๑,๐๐๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ ทั้งหมด ๑๓ โครงการ		๒๙,๓๐๙,๐๐๐	๒๙,๐๕๓,๘๘๓	๒๕๕,๑๑๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เชิงบูรณาการ	๙๒๐,๐๐๐	๗๒๓,๙๘๗	๑๙๖,๐๑๓	✓			๑-๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด อปต.	
รวม ๑ โครงการ		๙๒๐,๐๐๐	๗๒๓,๙๘๗	๑๙๖,๐๑๓						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทั้งหมด ๑ โครงการ		๙๒๐,๐๐๐	๗๒๓,๙๘๗	๑๙๖,๐๑๓						
รวมทั้งหมด ๑๘ โครงการ		๓๒,๕๔๖,๐๐๐	๓๑,๘๗๘,๖๒๒	๖๖๗,๓๗๘						

โครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายเลียบหาดกับตันยุทธ หมู่ที่ ๒	๕,๔๒๗,๐๐๐	๕,๔๒๗,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิศชัย หมู่ที่ ๒	๑๕๔,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ ๒	๗๒๒,๐๐๐	๗๒๒,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๓ (สนามไคส์กอล์ฟ-วัดปาลิไลยวัน) หมู่ที่ ๔	๓,๓๙๙,๐๐๐	๐	๓,๓๙๙,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔	๘๙๓,๐๐๐	๘๙๓,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๔ แยก ๑ หมู่ที่ ๕	๑๖๕,๐๐๐	๑๐๖,๒๔๖.๖๘	๕๘,๗๕๓	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	๔,๗๐๘,๐๐๐	๔,๗๐๘,๐๐๐	๐			✓	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเจ็อย หมู่ที่ ๕	๑,๙๘๑,๐๐๐	๑,๙๘๑,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๔๘๖,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๕	๗๑๑,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยท่าไทร - เขาเลี้ยว หมู่ที่ ๕	๗,๔๔๑,๐๐๐	๗,๔๔๑,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนแก้ว หมู่ที่ ๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพันตาหยี หมู่ที่ ๗	๔๑๓,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๑๐ (ต่าย) - เชื่อมขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ ๘	๓๔๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านท่าพระ หมู่ที่ ๘	๑๗๕,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๓/๑ (หลังบัวตอง) หมู่ที่ ๘	๑๔๖,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๖ (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ ๘	๔๗๕,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจิตเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๖๗,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๕/๓ หมู่ที่ ๘	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๘	๒๐๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยจรียา หมู่ที่ ๘	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางตรง ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๘	๒๕๘,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมทางรถไฟ-สมาคมยิงปืน-ธนู ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หมู่ที่ ๙	๒,๑๗๙,๐๐๐	๐	๒,๑๗๙,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพักไทยออยส์ ซอย ๑๙ แยก ๑ หมู่ที่ ๙	๘๑๕,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๕/๔ – ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๙	๘๗๗,๐๐๐	๗๔๖,๓๐๐	๑๓๐,๗๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงศ์พาณิชย์ หมู่ที่ ๙	๒๗๕,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบริมรางส่งน้ำชลประทาน (โรงงานเหล็ก -ทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๐	๕,๑๕๙,๐๐๐	๕,๑๕๙,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๙ หมู่ที่ ๑๑	๓๘๐,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และวางท่อระบายน้ำ คสล. รูปสี่เหลี่ยม BOX CULVERT สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๕ (บ่อขยะ-ห้วยสอนตอน) หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๕	๒,๔๒๓,๐๐๐	๒,๔๒๓,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านโป่งดินดำ ซอย ๑ (สิริมงคล) หมู่ที่ ๑๒	๒,๕๔๔,๐๐๐	๒,๕๔๔,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ ๑๒	๗๕๖,๐๐๐	๕๘๗,๓๘๐	๑๖๘,๖๒๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายออด หมู่ที่ ๑๒	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเจ้เงาะ หมู่ที่ ๑๒	๑๔๔,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งดินดำ ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๑๒	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวมทั้งหมด ๓๔ โครงการ		๔๕,๒๑๘,๐๐๐	๓๘,๕๕๐,๙๒๗	๖,๖๖๗,๐๗๓						

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU	๑๔๘,๕๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๔	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑*	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๓๖๐,๕๐๐	๓๕๗,๕๐๐	๓,๐๐๐						

๒. กองคลัง

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป										
ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๒๗,๕๐๐	๒๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	กองคลัง	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	ชั้นแฟ้ม ๒๐ ช่อง ๒ ชั้น	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด	๓๕,๔๐๐	๓๐,๐๐๐	๕,๔๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๔	โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑*	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๖	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๓,๔๔๘,๐๐๐	๓๓๖,๙๐๐	๓,๑๑๑,๑๐๐						

๓. กองช่าง

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	๔๑,๔๐๐	๔๑,๔๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๔๑,๔๐๐	๔๑,๔๐๐	๐						

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด	๕,๙๐๐	๔,๘๐๐	๑,๑๐๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑*	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานสาธารณสุข		๔๐,๙๐๐	๔๐,๙๐๐	๐						

๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๕,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	๓,๖๐๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	เครื่องดูดฝุ่น	๙,๙๐๐	๖,๘๑๘	๓,๐๘๒	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส ๓ ชั้น	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๕	ตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๒ ชั้น	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑,๖๐๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	ตู้บานเลื่อนกระจกบนทึบล่าง ๓ ฟุต	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	ตู้เอกสารเหล็ก บานเปิดกระจก ๒ บาน ๕ ชั้น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๐	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต	๙,๐๐๐	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๑๑	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๕๐,๒๐๐	๐	๕๐,๒๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑*	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๔	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๐	✓			๑-๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวมแผนงานการศึกษา		๒๖๙,๔๐๐	๒๐๙,๔๑๘	๕๙,๙๘๒						

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๖,๐๐๐	๕,๗๐๐	๓๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		๒๓,๕๐๐	๒๓,๒๐๐	๓๐๐						

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	๑๘,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	๒๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	ถังน้ำ	๑๔,๕๐๐	๑๔,๒๐๐	๓๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๓	ชุดเตาแก๊สหัวเร่ง	๔,๐๐๐	๓,๑๙๙.๓๐	๘๐๐.๗๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	เตาอบไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๕๙.๒๗	๔,๐๔๐.๗๓	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๖๖,๕๐๐	๖๑,๑๕๘.๕๗	๕,๓๔๑.๔๓						

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ (กรณีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๓๘,๘๐๐	๓๘,๘๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	เก้าอี้ห้องประชุม	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๓	ชุดรับแขกห้องประชุม	๓๘,๖๐๐	๓๘,๖๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๔	ชุดรับแขกห้องผู้บริหาร	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๕	โต๊ะหมู่บูชา	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื)	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๕๗๓,๒๐๐	๕๗๓,๒๐๐	๐						

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
๑	รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
๒	เลื่อยโซ่ยนต์	๕๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๔๓,๐๐๐	๗,๐๐๐						

๒. กองคลัง

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๖,๐๐๐	๑๕,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด ๕ ฟุต	๑๘,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ *	๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๑๒๔,๐๐๐	๑๐๒,๘๐๐	๒๑,๒๐๐						

๓. กองช่าง

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	๖๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A๓	๗,๐๐๐	๔,๙๐๐	๒,๑๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	ตู้เหล็ก ๒ ลิ้นชัก	๑๔,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๒๔,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
๘	เลื่อยโซ่ยนต์	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๒๖๙,๕๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๒๐,๑๐๐						

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	เครื่องดูดฝุ่น ๒๕ ลิตร	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	ตู้เก็บของ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	ตู้เอกสาร	๓๘,๕๒๐	๓๘,๕๒๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๕	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ x ๘๕ x ๗๖ ซม.	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ x ๘๘ x ๗๖ ซม.	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวมแผนงานการศึกษา		๑๘๖,๘๒๐	๑๘๖,๘๒๐	๐						

๕. กองสวัสดิการสังคม

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	ชุดรับแขกห้องโถง	๒๘๔,๕๐๐	๒๘๔,๕๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	ตู้เก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง ๒ ชั้น	๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๕,๐๐๐	๔,๔๐๐	๖๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต	๑๕,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
๕	โต๊ะชุดมุมกาแฟ	๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โต๊ะชุดมุมอ่านหนังสือ	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๗	โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๙,๐๐๐	๘,๘๐๐	๒๐๐		✓		๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		๔๖๐,๐๐๐	๔๕๔,๘๐๐	๕,๒๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การควบคุมขยะ การใช้เสียง และการใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจัดระเบียบ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในภาพรวม และสื่อสารกับคนทั่วไปที่มาใช้บริการ
๒. ต้องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น Smart Portal เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยรวม
๓. ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องการใช้สิทธิขอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเยาวชนในเขตพื้นที่ และความร่วมมือการป้องกันโรคระบาด การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงและการรักษาสัตว์ป่วยในเขตพื้นที่ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น
๔. การดูแลจุดเสี่ยงอันตราย เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน ทางร่วมทางแยก ถนนหลัก ถนนรอง เส้นทางสำหรับออกกำลังกาย หรือเส้นทางจักรยาน ควรจัดทำป้าย สัญญาณเตือนเครื่องหมายจราจร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. การจัดทำโครงการเพื่อบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผน หากมีการยกเลิก ควรมีการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระด้วย เนื่องจากสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ ควรได้รับทราบสาเหตุแห่งโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
๖. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของโครงการหรือกิจกรรมผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งโครงการสำหรับเยาวชนและนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยอาจขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจในพื้นที่ เช่น สนามกอล์ฟ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หมู่บ้านขนาดใหญ่ หรือคอนโดมิเนียมที่มีความพร้อมด้านงบประมาณสนับสนุน