

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี



จัดทำโดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
โทร ๐๓๘ - ๓๕๗๕๐๖ - ๗




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมศักดิ์ เดชรัตตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกัน ด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๒๓,๐๑๐,๐๐๐	๒๑,๗๐๑,๔๐๐	๑,๓๐๘,๖๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๓,๖๗๒,๐๐๐	๓,๑๐๕,๖๐๐	๕๖๖,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๔ โครงการ		๒๗,๒๔๑,๐๐๐	๒๕,๓๖๖,๐๐๐	๑,๘๗๕,๐๐๐						

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมรายได้ นักเรียน / นักศึกษา	๙๐,๐๐๐	๗๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	✓			๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๗๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐						

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๔๒๕	๕๗๕	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๙๐	๓๑๐	✓			๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน										
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเอสอาร์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกรู หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทางตรง หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไร่ดินแดง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหินเพิง หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล										
๑๓	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหา สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑๓ โครงการ		๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๑๑๕	๘๘๕						

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ อบต.บางพระ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๘๘๓	๒๙,๑๑๗	✓			๒๖ ก.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ความอบอุ่นในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๑,๐๒๐	๘,๙๘๐	✓			๘ ส.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อนทางสังคม	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐			✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๘๗๐,๐๐๐	๓๑,๙๐๓	๘๓๘,๐๙๗						

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการผู้สูงวัยหัวใจเปี่ยมสุข อบต.บางพระ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๗๗,๕๑๑	๑๗๒,๔๘๙	✓			๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการเยาวชนหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๘๓	๑๔,๕๑๗	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการ อบต.บางพระ พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๑๖๒,๙๙๔	๒๐๗,๐๐๖						

๑.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	๕๐,๕๐๐	๓๑,๑๓๗	๑๙,๓๖๓	✓			๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๕๐๐	๓๑,๑๓๗	๑๙,๓๖๓						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทั้งหมด ๒๕ โครงการ		๓๐,๐๘๑,๕๐๐	๒๗,๑๒๖,๗๔๙	๒,๙๕๔,๗๕๑						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรวมใจรักสถาบันสำคัญของชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๖๖๓	๒๘,๓๓๗	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๖๖๓	๒๘,๓๓๗						

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซักซ้อมความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๑,๓๔๘,๓๕๐	๑,๓๔๓,๒๔๔	๕,๑๐๖	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดงานวันเด็ก อบต. บางพระ	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๘๕๙	๒,๑๔๑	✓			๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ	๗๐,๐๐๐	๒๐,๕๙๐	๔๙,๔๑๐	✓			๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	ศพด. บ้านหนองข่า ศพด. บ้านโป่งดินดำ	
๕	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางพระ	๕๐,๐๐๐	๑๘,๓๕๐	๓๑,๖๕๐	✓			๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทางตรง	๖๙๐,๘๐๐	๖๙๐,๘๐๐	๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยกรุ	๗๖๒,๓๐๐	๗๖๒,๓๐๐	๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม	๒,๗๙๘,๔๐๐	๒,๗๘๗,๔๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเขาฉลาก	๗๙๒,๐๐๐	๖๖๕,๕๐๐	๑๒๖,๕๐๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดตโปทาราม	๑,๘๐๔,๐๐๐	๑,๗๙๕,๒๐๐	๘,๘๐๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑๔ โครงการ		๘,๙๕๐,๘๕๐	๘,๔๓๑,๒๔๓	๕๑๙,๖๐๗						

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒	โครงการปัญหาที่ยากแก้ความดีที่ยากทำ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	๑๖,๔๒๕	๓๓,๕๗๕	✓			๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๔	โครงการกีฬาหนูน้อยวิถีไทย สายใยครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๘๔	๘,๒๑๖	✓			๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๙๐๔	๓๘,๐๙๖	✓			๑ - ๓๑ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๖	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๗๖	๙๖,๘๒๔	✓			๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๗	โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่พญายม	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๖๐๐	✓			๑ - ๓๑ เม.ย.. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๙๕	๓,๙๐๕	✓			๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๔๔๕	๒,๕๕๕	✓			๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา - โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานพิธี ในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญของชาติ การศึกษาและวัฒนธรรม ประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา - โครงการจัดงานประจำปีงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี และงานประเพณีกองข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน										
๑๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบางพระ - โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ กองข้าวบ่อบุญ สภาวัฒนธรรมตำบลบางพระ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑๒ โครงการ		๑,๑๘๐,๐๐๐	๗๙๑,๒๒๙	๓๘๘,๗๗๑						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทั้งหมด ๒๗ โครงการ		๑๐,๒๘๐,๘๕๐	๙,๓๔๔,๑๓๕	๙๓๖,๗๑๕						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประหยัดการใช้พลังงาน	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๗๒	๓,๐๒๘	✓			๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๗๒	๓,๐๒๘						

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๔๔๐	๕๖๐	✓			๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย	๓๒,๐๗๙,๔๐๐	๓๑,๘๕๐,๙๐๐	๒๒๘,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าให้ขยะในชุมชน	๔๕,๐๐๐	๒๔,๒๑๒	๒๐,๗๘๘	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์รองรับถังขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕	โครงการตำบลบางพระร่วมใจ ลดปริมาณการใช้ และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๕ โครงการ		๓๒,๖๗๙,๔๐๐	๓๑,๙๒๙,๕๕๒	๗๔๙,๘๔๘						

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบต. บางพระ รักษาน้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ	๒๗,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	๓๕,๖๗๐	๑๔,๓๓๐	✓			๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการรักษป่า ลดโลกร้อน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๕๐	๒,๑๕๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๓ โครงการ		๑๒๗,๐๐๐	๑๐๙,๐๒๐	๑๗,๙๘๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้งหมด ๙ โครงการ		๓๒,๘๒๑,๔๐๐	๓๒,๐๕๐,๕๔๔	๗๗๐,๘๕๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๙๑๑	๑๐,๐๘๙	✓			๓๐ ม.ค. ๖๗ - ๒๖ มิ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๒๐	๕,๓๘๐	✓			๒๐ มี.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๑๕	๑๒,๐๘๕	✓			๒๐ เม.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๓ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๔๔๖	๒๗,๕๕๔						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทั้งหมด ๓ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๔๔๖	๒๗,๕๕๔						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบกระจายเสียงไร้สายและบริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ อบต.บางรพระ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๙๙.๙๖	๑,๗๐๐.๐๔	✓			๓๐ ก.ค. ๖๗ - ๒๖ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๕	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๖,๒๐๐	๒,๘๔๘	๑๓,๓๕๒	✓			๒๔ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๗	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๘	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๙	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๐	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๑	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๒	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๓	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๔	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๕	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๖	โครงการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงการจราจร บริเวณสายทาง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุ ทางการจราจร อำเภอศรีราชา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑๗ โครงการ		๘,๗๒๘,๒๐๐	๑๐๑,๑๔๗.๙๖	๘,๖๒๗,๐๕๒						

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทั้งหมด ๑๘ โครงการ		๘,๗๗๘,๒๐๐	๑๕๑,๑๔๗.๙๖	๘,๖๒๗,๐๕๒						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกรุ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗	๗,๕๐๐,๐๐๐	๒,๑๓๐,๐๐๐	๕,๓๗๐,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๓ (ซอยข้างกำแพง) หมู่ที่ ๔	๓,๒๖๐,๐๐๐	๒,๗๙๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๘	๓๓๘,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๘	๓๕๓,๐๐๐	๐	๓๕๓,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๒/๗ (บ้านตาลู) หมู่ที่ ๕	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านไรดินแดง ซอย ๑๑ (สุขธรรม) หมู่ที่ ๙	๔,๓๔๘,๐๐๐	๓,๕๘๗,๐๐๐	๗๖๑,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๒,๓๔๕,๐๐๐	๑,๗๙๕,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนาพุ ซอย ๑๐ (ประธาน) - บ้านนาพุ ซอย ๑๐/๖ หมู่ที่ ๖	๓,๖๓๙,๐๐๐	๓,๑๓๐,๐๐๐	๕๐๙,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบบางรถไฟ - เขาดลาง ช่วงที่ ๒ (สิ้นสุดโค้งแรก) หมู่ที่ ๔	๒,๒๔๖,๐๐๐	๑,๗๙๐,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม ๑๐ โครงการ		๒๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๕,๗๐๕,๐๐๐	๘,๙๘๓,๐๐๐						

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการดูแลสวนบริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ ทั้งหมด ๑๑ โครงการ		๒๕,๑๘๘,๐๐๐	๑๕,๗๐๕,๐๐๐	๙,๔๘๓,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเชิงบูรณาการ	๙๑๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	✓			๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน ของ อบต.	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการกฎหมายใกล้ตัว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการประชุมประชาคมองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพระ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๖๙	๓๑	✓			๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ ปฏิบัติงานระเบียบงานสารบรรณและ การเขียนหนังสือราชการของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐	✓			๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๒	๘	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓		กองคลัง	
๘	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การ บริหาร ส่วนตำบลบางพระ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๓,๒๐๐		✓		๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๘ โครงการ		๑,๙๙๕,๐๐๐	๑,๕๐๓,๗๐๑	๔๙๑,๒๙๙						

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทั้งหมด ๙ โครงการ		๒,๐๙๕,๐๐๐	๑,๕๐๓,๗๐๑	๕๙๑,๒๙๙						
รวมยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ๑๐๗ โครงการ		๑๐๙,๕๔๔,๙๕๐	๘๖,๑๕๓,๗๒๓	๒๓,๓๙๑,๒๒๗						

โครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	๗,๙๐๐,๐๐๐	๐	๗,๙๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๗	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๕ ระยะที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๙	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
รวม ๑๑ โครงการ		๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑๒,๙๐๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๒/๑ (ป่าสรง) หมู่ที่ ๔	๒๔๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๕๙	๑๙,๙๔๑	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่ นายเที่ยง หมู่ที่ ๔	๑,๐๔๙,๐๐๐	๐	๑,๐๔๙,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายข้างโรงเรียน วัดเขาดลาง - โกรกตาอ่าง หมู่ที่ ๔	๓๙๖,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ขอย ๗ หมู่ที่ ๗	๒,๗๒๐,๐๐๐	๐	๒,๗๒๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ขอย ๑/๕ แยก ๒ หมู่ที่ ๕	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ขอย ๓/๑ (บ้านแม่ยายผู้ใหญ่ดำ) หมู่ที่ ๕	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยกุ่ม ขอย ๔/๓ (คอกม้า) หมู่ที่ ๕	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ขอย ๑๕ (ข้างวัดเขาไม้แดง) หมู่ที่ ๕	๕๓๐,๐๐๐	๐	๕๓๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าอ หมู่ที่ ๕	๔๗๔,๐๐๐	๐	๔๗๔,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ขอย ๑๔ (ป่าหนุเทศ) หมู่ที่ ๕	๖๙๗,๐๐๐	๐	๖๙๗,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยกันยง (ต่อจากของเดิม) - บ้านห้วยกุ่ม ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕	๕๘๐,๐๐๐	๐	๕๘๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑๗ (บ้านตาแหลยม) (ตรงข้ามวัดเขาไฉแดง) หมู่ที่ ๕	๘๒๒,๐๐๐	๐	๘๒๒,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๘ (โรงสูบน้ำ) หมู่ที่ ๕	๓,๑๑๐,๐๐๐	๐	๓,๑๑๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๑ - สายสุตาภาวนาราม หมู่ที่ ๕	๖๐๗,๐๐๐	๐	๖๐๗,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายปลุกจิต - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	๘๘๓,๐๐๐	๐	๘๘๓,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเนินตาบัก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖	๔๖๑,๐๐๐	๐	๔๖๑,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันตาฮี หมู่ที่ ๗	๑,๑๙๒,๐๐๐	๐	๑,๑๙๒,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกรู ซอย ๕/๗ หมู่ที่ ๗	๕๘๒,๐๐๐	๐	๕๘๒,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๘	๑,๒๐๔,๐๐๐	๐	๑,๒๐๔,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทางตรง ซอย ๑๔ (เจ้าเล็ก) หมู่ที่ ๘	๔๐๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านทางตรง ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๘	๑,๐๔๖,๐๐๐	๐	๑,๐๔๖,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงษ์พาณิชย์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	๑๒๗,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๘,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพักไทยออยล์ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๒,๐๙๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพักไทยออยล์ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๙	๒,๘๙๑,๐๐๐	๐	๒,๘๙๑,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบทาง รถไฟ - สมาคมยิงปืน - ธนู ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	๒,๑๗๙,๐๐๐	๐	๒,๑๗๙,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างกำแพง หมู่บ้านปัญญา หมู่ที่ ๑๐	๑,๙๖๖,๐๐๐	๑,๘๐๒,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านแกรนด์ฮิลล์ แยก ๑ - บ้านหินเพิง ซอย ๑ (CPF) หมู่ที่ ๑๐	๓,๗๑๔,๐๐๐	๐	๓,๗๑๔,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายสุขุมวิท - ทางเข้าหมู่บ้านแกรนด์ฮาเบอร์ (หลังพีเอส โฮมมาร์ท) หมู่ที่ ๑๐	๑,๒๐๕,๐๐๐	๐	๑,๒๐๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหินเพิง ซอย ๑ แยก ๓ (เซเว่น) หมู่ที่ ๑๐	๑,๙๕๕,๐๐๐	๐	๑,๙๕๕,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๑๑	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๒,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๘ (เจ๊นา) หมู่ที่ ๑๑	๑,๔๖๐,๐๐๐	๐	๑,๔๖๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑ (วัดเขาพุ - คอกสุนัข) หมู่ที่ ๑๑	๗,๑๒๗,๐๐๐	๕,๙๐๐,๐๐๐	๑,๒๒๗,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓ (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๑๑	๔,๐๒๔,๐๐๐	๓,๕๘๑,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑๐ เชื่อมบ้านหนองข่า ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๕๔,๐๐๐	๐	๑,๐๕๔,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑๑	๑,๗๒๘,๐๐๐	๐	๑,๗๒๘,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข้า ซอย ๓/๔ (ตาเสี้ยว) หมู่ที่ ๑๑	๓,๓๖๔,๐๐๐	๐	๓,๓๖๔,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข้า ซอย ๗/๑ (รุ่งรัตน์ รัชไชยเคิล) หมู่ที่ ๑๑	๒,๑๖๓,๐๐๐	๐	๒,๑๖๓,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองข้า ซอย ๔ ช่วงที่ ๒ (สิ้นสุดที่แยกบัวทองคอนกรีต) หมู่ที่ ๑๑	๖,๗๙๑,๐๐๐	๐	๖,๗๙๑,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง หมายเลข ๗ - ร้านซานิกา หมู่ที่ ๑๑	๕๕๘,๐๐๐	๐	๕๕๘,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโป่งดิน ดำ	๑๒๙,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ บ้านทางตรงญาณสัมปณโณ หมู่ที่ ๑๒	๑,๓๓๙,๐๐๐	๐	๑,๓๓๙,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๒	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย - ชื่อถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายน้ำตกชั้นตาเถร หมู่ที่ ๕	๓,๔๑๓,๐๐๐	๒,๗๕๕,๐๐๐	๖๕๘,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านพักไทยออยล์ ซอย ๑๙ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเลียบริกส่งน้ำชลประทาน (โรงงานเหล็ก - ทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๘๘๖,๐๐๐	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๖,๐๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านนาพุ ซอย ๑ ,ซอย ๓ - หมู่บ้านพฤษภาหมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐	๗,๐๑๐,๐๐๐	๐	๗,๐๑๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย ๓ หมู่ที่ ๘	๙๓๗,๐๐๐	๐	๙๓๗,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านไร่ดิน แดง	๔๔๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over Lay สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๕/๔ (มูลนิธิมหาคุณ) หมู่ที่ ๙	๔๒๐,๐๐๐	๐	๔๒๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๕/๔ - ค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๙	๕,๔๓๘,๐๐๐	๐	๕,๔๓๘,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหมู่บ้านแกรนด์ฮิลล์ หมู่ที่ ๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๐	๒,๒๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหินเพิง ซอย ๑๔ (รางส่งน้ำชลประทาน - หมู่บ้านปัญญา) หมู่ที่ ๑๐	๑,๓๗๖,๐๐๐	๐	๑,๓๗๖,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหมู่บ้านแกรนด์ฮิลเบอร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่	๑,๓๑๕,๐๐๐	๐	๑,๓๑๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม ๕๓ โครงการ		๑๐๐,๑๕๖,๐๐๐	๒๗,๙๓๕,๕๕๙	๗๒,๒๒๐,๔๔๑						

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านตลาดใหม่ ซอย ๔ (คลองยายจั่ว) หมู่ที่ ๒	๑๙๗,๐๐๐	๐	๑๙๗,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๙ (ซอยคำหอม) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ (ข้างสำนักสงฆ์สายสุตา) หมู่ที่ ๕	๕๑๓,๐๐๐	๐	๕๑๓,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านป่าเพลิน หมู่ที่ ๕	๘๖,๐๐๐	๐	๘๖,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕	๓๙๕,๐๐๐	๐	๓๙๕,๐๐๐			✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๒/๒ หมู่ที่	๓๘๗,๐๐๐	๐	๓๘๗,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๘	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑๐ หมู่ที่ ๑๑	๑๙๗,๐๐๐	๐	๑๙๗,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายบ้านโป่งดินดำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๒	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๔	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๙/๒ หมู่ที่ ๔	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ห้องน้ำสาธารณะลานจอดรถ หมู่ที่ ๔	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑/๕ แยก ๑ (ซอยก้านันต้อ) หมู่ที่ ๕	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑๕ (ซอยสุขสันต์) หมู่ที่ ๕	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๔,๓๐๐	๗๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell สนามกีฬาบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๑๔๔	๘๕๖	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๒/๗ - (ซอยบ้านตาลู) หมู่ที่ ๕	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรู ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๗	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรู ซอย ๑/๓ (อ.สมคิด) หมู่ที่ ๗	๒๗๕,๐๐๐	๐	๒๗๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรู ซอย ๑๑ (ซอยบ้านครุฑา) หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๓๗	๙๖๓	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรู ซอย ๑๕ (ซอยหลังห้องแถวกำนันมงคล) หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๘	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๘	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๔,๓๐๐	๗๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๘	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๘๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑/๑ (ซอยสมปอง) หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่นาแดง ซอย ๑๒/๑ (ซอยข้างบัลโคนี) หมู่ที่ ๙	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่นาแดง ซอย ๑๖ (ซอยประตูหิน) หมู่ที่ ๙	๓๘๕,๐๐๐	๐	๓๘๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่นาแดง ซอย ๑ (ซอยมหาไถ่) หมู่ที่ ๙	๔๔๐,๐๐๐	๐	๔๔๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ซอยข้างอุ ป การช่าง หมู่ที่ ๙	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ -	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายข้างปลูกรักรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๘/๑๒ - ทางหลวงหมายเลข ๗ หมู่ที่ ๑๑	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๑	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๔,๓๐๐	๗๐๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านโป่งดินดำ ซอย ๑๒ (ซอยนายอ๊อด) หมู่ที่ ๑๒	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๕๗๒	๔๒๘	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านโป่งดินดำ ซอย ๑๓ (ซอยเจ้เงาะ) หมู่ที่ ๑๒	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell สนามกีฬาบ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ ๑๒	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๑๔๔	๘๕๖	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ - บ้านโป่งดินดำ ซอย ๕/๑ (ซอยสุขใจ) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๑ (ซอยปู่ทวด) หมู่ที่ ๔	๙๙๐,๐๐๐	๐	๙๙๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๗ (ซอยดาวอน) หมู่ที่ ๔	๘๒๕,๐๐๐	๐	๘๒๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑ - ถนนสายลุงเทียม หมู่ที่ ๔	๙๙๐,๐๐๐	๐	๙๙๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๘ - ซอยข้างสวนทุเรียน หมู่ที่ ๔	๗๗๐,๐๐๐	๐	๗๗๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านเอสอาร์ ซอย ๓ (ซอยข้างกำแพง) หมู่ที่ ๔	๙๓๕,๐๐๐	๐	๙๓๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๗ (ซอยบ่อทราย) หมู่ที่ ๕	๑,๖๕๐,๐๐๐	๐	๑,๖๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑๐ (ซอยหมอเชิญ) หมู่ที่ ๕	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๔/๒ (ซอยบ้านป่าหนู) หมู่ที่ ๕	๖๖๐,๐๐๐	๐	๖๖๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑๓ (ซอยลุงพล) หมู่ที่ ๕	๘๘๐,๐๐๐	๐	๘๘๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑๒ (ซอยเจ็อย) หมู่ที่ ๕	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑/๕ - ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๒ (ซอยลิ้นจี่) หมู่ที่ ๕	๙๙๐,๐๐๐	๐	๙๙๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑ - (ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม) - ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๒ - (ซอยลิ้นจี่) หมู่ที่ ๕	๑,๓๗๕,๐๐๐	๐	๑,๓๗๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓/๓ - (ซอยสุตาภาวนาราม) หมู่ที่ ๕	๑,๐๔๕,๐๐๐	๐	๑,๐๔๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๔/๒ - (ซอยผู้พัน) หมู่ที่ ๕	๑,๐๔๕,๐๐๐	๐	๑,๐๔๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๑ - ทางหลวงหมายเลข ๗ หมู่ที่ ๕	๖๐๕,๐๐๐	๐	๖๐๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายซอยพันตาหยี หมู่ที่ ๗	๗๗๐,๐๐๐	๐	๗๗๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายซอยตางค์ หมู่ที่ ๗	๖๐๕,๐๐๐	๐	๖๐๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายซอยพงษ์ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๗	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกรู ซอย ๔ หมู่ที่ ๗	๑,๖๕๐,๐๐๐	๐	๑,๖๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๘ (ซอยพินมอร์) - บ้านทางตรง ซอย ๙	๓,๖๘๕,๐๐๐	๐	๓,๖๘๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ซอยเจียมเจริญ หมู่ที่ ๘	๑,๓๗๕,๐๐๐	๐	๑,๓๗๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๘	๗๑๕,๐๐๐	๐	๗๑๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๕/๑ - ๕/๒ หมู่ที่ ๘	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๔	๑,๔๘๕,๐๐๐	๐	๑,๔๘๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านทางตรง ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๘	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๑๒ (ซอยข้างเทอมินัล) หมู่ที่ ๙	๑,๒๑๐,๐๐๐	๐	๑,๒๑๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๔/๔ หมู่ที่ ๙	๖๖๐,๐๐๐	๐	๖๖๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายหมู่บ้านเพชร ปิ่นแก้ว	๙๓๕,๐๐๐	๐	๙๓๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายหมู่บ้านเพชรปิ่นแก้ว ซอย ๒ , ๔ , ๖ , ๘ , ๑๐ , ๑๒ หมู่ที่ ๙	๑,๔๘๕,๐๐๐	๐	๑,๔๘๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell บ้านหินเพิง ซอย ๑๘ (ซอยข้าง SML) หมู่ที่ ๑๐	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๓	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายเลียบรางส่งน้ำ ชลประทาน (โรงงานเหล็ก-ทางรถไฟ) หมู่ที่ ๑๐	๒,๑๔๕,๐๐๐	๐	๒,๑๔๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๕ ,๔/๗ , ๔/๘ , ๔/๙ , ๔/๑๑ , ๔/๑๓ ,	๒,๘๐๕,๐๐๐	๐	๒,๘๐๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๕	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๑๑	๓,๑๓๕,๐๐๐	๐	๓,๑๓๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๔/๑๗ - ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๑๑	๑,๗๐๕,๐๐๐	๐	๑,๗๐๕,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๗	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๑	๒,๘๖๐,๐๐๐	๐	๒,๘๖๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑๒ (ซอยสวนสุเทพ) หมู่ที่ ๑๑	๖๖๐,๐๐๐	๐	๖๖๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑๑	๙๙๐,๐๐๐	๐	๙๙๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๐	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านหนองข่า ซอย ๑๙ (วีรชรุ้งเรืองกิจค้าของเก่า) หมู่ที่ ๑๑	๖๖๐,๐๐๐	๐	๖๖๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๑	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านโป่งดินดำ ซอย ๑๑ (ซอยนาย닝) หมู่ที่ ๑๒	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๒	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ - บ้านโป่งดินดำ ซอย ๙ (ซอยนายเคลือบ) หมู่ที่ ๑๒	๑,๓๒๐,๐๐๐	๐	๑,๓๒๐,๐๐๐		✓		๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม ๘๒ โครงการ		๖๑,๘๗๙,๐๐๐	๖,๗๐๔,๓๙๗	๕๕,๑๗๔,๖๐๓						

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสแตนเลส	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓๐๐๐ BTU	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	๐	✓			๖ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖๐๐๐ BTU	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๐	✓			๖ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๐	✓			๒๘ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๙๐๐๐ บีทียู	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๒๘ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๖	ชุดโต๊ะรับแขก	๔๗,๐๐๐	๔๖,๗๒๐	๒๘๐	✓			๑๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๗	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๗,๖๐๐	๑๗,๖๐๐	๐	✓			๑๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
๘	โครงการวางระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม อบต.บางพระ	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๐,๙๗๕.๕๕	๔,๐๒๔.๔๕	✓			๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
๙	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	๔๙,๙๐๐	๔๙,๘๙๐	๑๐	✓			๒๖ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๑๐	ตู้แช่เย็น ๑ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๘ คิว	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๖๐	๔๔๐	✓			๑๗ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	✓			๑๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	✓			๑๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	✓			๑๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			๑๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป		๑,๐๑๒,๔๐๐	๑,๐๐๗,๖๔๕.๕๕	๔,๗๕๔.๔๕						

๑.๒ แผนงานการรักษาความปลอดภัย

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์การเกษตร										
๑	เครื่องสูบน้ำ	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๒	เครื่องพ่นยาชนิดตั้งพื้น	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๖ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
๓	เครื่องเป่าลม	๓๒๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๒๖ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๗	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐	✓			๖ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
๘	ปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์หมายเลข ทะเบียน ผจ ๖๘๙๒ ชลบุรี	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด อบต.	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
รวมแผนงานการรักษาความปลอดภัย		๙๗๙,๗๐๐	๔๔๘,๗๐๐	๕๓๑,๐๐๐						
รวมสำนักปลัด อบต.		๑,๙๙๒,๑๐๐	๑,๔๕๖,๓๔๕.๕๕	๕๓๕,๗๕๔						

๒. กองคลัง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง ๒ ชั้น	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง ๔ ชั้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๓ ลื่นชัก	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑*	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	
๑๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	
๑๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			๒๗ ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๓๘๗,๔๐๐	๓๘๗,๔๐๐	๐						
รวมกองคลัง		๓๘๗,๔๐๐	๓๘๗,๔๐๐	๐						

๓. กองช่าง

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
๑	บล็อกกระแทกไร้สาย	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐	✓			๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	๑๓,๘๐๐	๑๓,๕๐๐	๓๐๐	✓			๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
	ครุภัณฑ์โรงงาน									
๔	เครื่องเจียร ขนาด ๔ นิ้ว	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๐	✓			๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
	ครุภัณฑ์สำรวจ									
๕	ล้อลูกกลิ้งวัดระยะทาง	๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	๐	✓			๑๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	✓			๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๓๐๙,๐๐๐	๓๐๗,๗๐๐	๑,๓๐๐						
รวมกองช่าง		๓๐๙,๐๐๐	๓๐๗,๗๐๐	๑,๓๐๐						

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐	✓			๒๐ มี.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	✓			๒๐ มี.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง	๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๐ พ.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก ๔ ฟุต	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	๖๐๐	✓			๒๐ พ.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๕	โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๖,๐๐๐	๕,๕๐๐	๕๐๐	✓			๘ ธ.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์การเกษตร										
๖	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๐	✓			๑๖ พ.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
๗	เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
๘	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	๖๓,๖๐๐	๖๓,๖๐๐	๐	✓			๒๑ พ.ค ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑*	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน*	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานสาธารณสุข		๒๗๓,๖๐๐	๒๖๘,๔๐๐	๕,๒๐๐						
รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		๒๗๓,๖๐๐	๒๖๘,๔๐๐	๕,๒๐๐						

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒๗ ต.ค ๖๖	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๔	ชั้นวางกระเป๋และที่นอน ขนาด ๑๘ ช่อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๕	ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส ๓ ชั้น กว้าง ๑.๒ เมตร	๒๐,๓๐๐	๒๐,๓๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๖	ชั้นใส่ของ ๒๐ ช่อง	๒๘,๔๐๐	๒๘,๐๐๐	๔๐๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๗	ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๘	ชุดโต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล ผิวลามิเนต	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ชุดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๐	ตู้บานเลื่อนกระจกบนที่ปล้าง ๓ ฟุต	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๑	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	✓			๖ มิ.ย ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๒	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	✓			๒๗ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
๑๓	เครื่องกรองน้ำ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๔	ที่นอนตาข่ายสำหรับเด็ก	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์กีฬา										
๑๕	เสาดาช่ายตะกร้อ ชนิดมีล้อ	๔๐,๐๐๐	๒๙,๘๔๙	๑๐,๑๕๑	✓			๖ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๖	เสาดาช่ายแบดมินตัน ชนิดมีล้อ	๓๕,๐๐๐	๒๓,๐๕๓	๑๑,๙๔๗	✓			๖ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน*	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
ครุภัณฑ์สนาม										
๒๖	ของเล่นกระบะทรายพร้อมฝาปิด	๑๙,๘๐๐	๐	๑๙,๘๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒๗	ของเล่นชุดบ้าน ๒ ชั้น พลาสติก พร้อมประภาคาร	๙๖,๐๐๐	๐	๙๖,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ของเล่นชุดรวมเครื่องเล่นหรรษา พลาสติก	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๒๙	ของเล่นโต๊ะสนามพร้อมม้านั่ง ติดกันพลาสติก	๙,๐๖๐	๐	๙,๐๖๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓๐	ของเล่นบ่อบอลสี่เหลี่ยมน็อคดาว์น ผนังทึบพลาสติก	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓๑	ของเล่นสปริงโยกเยกรูปสัตว์ พลาสติกคละแบบ	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๓๒	ของเล่นอุโมงค์หนอนน้อยพลาสติก หลากสี	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐			✓		กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
รวมแผนงานการศึกษา		๑,๔๒๘,๘๖๐	๗๘๒,๕๐๒	๖๔๖,๓๕๘						
รวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		๑,๔๒๘,๘๖๐	๗๘๒,๕๐๒	๖๔๖,๓๕๘						

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด กว้าง ๒๒ นิ้ว	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๐	✓			๑๖ ก.พ. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู	๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๐	✓			๕ มี.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
๓	ตู้ลำโพงล้อยลาก ขนาด ๑๕ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	๑๑,๖๖๓	๓๓๗	✓			๒๒ ก.พ. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๖๖๓	๓๓๗						

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่วางแขน มีล้อเลื่อน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มิ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	๖๐๐	✓			๒๑ มิ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๖,๐๐๐	๕,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๑ มิ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒*	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	✓			๑๕ ก.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	✓			๑๕ ก.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		๑๒๖,๕๐๐	๑๒๕,๔๐๐	๑,๑๐๐						
รวมกองสวัสดิการสังคม		๒๘๐,๕๐๐	๒๗๙,๐๖๓	๑,๔๓๗						
รวมเบิกจ่ายหมวดครุภัณฑ์		๔,๖๗๑,๔๖๐	๓,๔๘๑,๔๑๐.๕๕	๑,๑๙๐,๐๔๙						